



Anmeldung Inbetriebnahme Wärmepumpe

MHG Auftrags-Nr.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	WP-Typ:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	WPSM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
					ja	nein			
Bemerkungen Standort:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		Auslegung:	VL	<input style="width: 30px;" type="text"/>	°C	At	<input style="width: 30px;" type="text"/>	°C
Wunschdatum:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Vormittag 8:00 Uhr	<input type="checkbox"/>	Nachmittag 13:00 Uhr				
1.Alternativdatum	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Vormittag 8:00 Uhr	<input type="checkbox"/>	Nachmittag 13:00 Uhr				
2.Alternativdatum	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Vormittag 8:00 Uhr	<input type="checkbox"/>	Nachmittag 13:00 Uhr				
Firma:	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		Anlage:	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
			Strasse/Nr. :	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
			Zusatz:	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
			PLZ/Ort:	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
			Telefon:	<input style="width: 100%;" type="text"/>					
Ansprechpartner:	<input style="width: 100%;" type="text"/>								

Achtung für
Freitagnachmittag
werden keine IBN
angenommen!

Für die Ausführung der IBN müssen die untenstehenden Punkte erfüllt sein

- Heizungsinstallateur, Elektriker und Anlagebetreiber müssen bei der Inbetriebnahme anwesend sein.
- Anlageinstallation ist gemäss Schema und unter Berücksichtigung aktueller Vorschriften fertig installiert und betriebsbereit.
- Elektroinstallationen sind gemäss Schema und entsprechend aller Vorschriften ausgeführt und fertiggestellt
- Herstellerseitige Mindestabstände und Schutzzonen sind eingehalten und Zugang gemäss Vorschriften sichergestellt
- Aufstellungsort korrekt gewählt unter Beachtung SN EN 378-3. (Schutzbereich, Schallschutz, Personenschutz, VKF Brandschutz etc. alle Vorschriften eingehalten)
- Gebäudeisolation, Fenster und Türen sind montiert, Bauaustrocknung abgeschlossen
- Raumtemp. von min.15°C (für Luft/Wasser und Split-WP) sowie Heizwassertemperatur von min.20°C sind eingehalten
- Die Qualität des Heizungswassers (Füll-und Ergänzungswasser entspricht der SWKI Richtlinie BT102-01)
- System gefüllt, entlüftet und betriebsbereit. Alle Sicherheitskomponenten Sicherheitsventil, Expansion, (SWKI HE301-01) Warnvorrichtungen etc.korrekt installiert und funktionstüchtig.
- Ausseneinheit wird am IBN-Tag gefüllt.(Frostgefahr)
- Bei Verwendung von Fernwarungssystemen und appgebundenen Fernbedienungen Internetkonnektivität mit LAN (WLAN) Empfang bei der WP-Steuerung gemäss Montageanleitung sichergestellt, Name und Passwort des zu verwendenden WLAN ist bekannt.

Die Richtigkeit der Angaben bestätigt:	Datum:	Unterschrift:
<div style="border: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%;"></div>

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular an info@mhg-schweiz.ch